



ریاست جمهوری  
سازمان برنامه و بودجه کشور  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

## گزارش نظارتی پروژه های ملی استان کرمان

مدیریت نظام فنی و اجرایی

سال ۱۳۹۷

در سال ۹۷ از ۱۵۸ پروژه ملی استان بازدید به عمل آمده و برای هر یک از پروژه ها گزارش نظارتی تهیه شده است.

از جمع بندی گزارش نظارتی پروژه های بازدید شده نتایج وضعیت کلی پروژه ها از لحاظ نوع پروژه، نحوه اجرای پروژه، کیفیت اجرای پروژه، پیشرفت فیزیکی، علل تأخیر در اجرای پروژه ها، نحوه ارجاع کار و مبانی نرخ قرارداد به شرح زیر به دست آمده است.

### ۱. نوع پروژه ها:

از ۱۵۸ پروژه بازدید شده ۱۱۰ پروژه احداثی و توسعه ای بوده اند وضعیت سایر پروژه ها به شرح جدول زیر می باشد:

#### ۱- نوع پروژه

نوع پروژه	تعداد	درصد
احداث	۱۰۴	۶۵,۹
تجهیز	۱۹	۱۲
تعمیرات	۲۴	۱۵,۲
توسعه	۶	۳,۸
مطالعه	۵	۳,۱
جمع کل	۱۵۸	۱۰۰

### ۲. نحوه اجرای پروژه ها

۱۱۱ پروژه مورد بازدید به صورت پیمانی و مابقی به شرح جدول زیر مبادله شده اند که بر این اساس بیش از ۷۰ درصد پروژه ها به صورت پیمانی مبادله شده اند.

#### ۲- نحوه اجرا

نحوه اجرا	تعداد	درصد
پیمانی	۱۱۱	۷۰,۳
امانی	۳	۱,۹
امانی پیمانی	۴۴	۲۷,۸

۱۰۰	۱۵۸	جمع کل
-----	-----	--------

### ۳. کیفیت اجرای پروژه:

۱۰۵ پروژه از ۱۵۸ پروژه بازدید شده مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته اند که ۷۰ پروژه معادل ۶۶/۷ درصد از نظر کیفی، خوب ارزیابی شده اند. کیفیت اجرای مابقی پروژه ها در جدول زیر آورده شده است:

#### ۳- نتایج ارزیابی کیفی پروژه های ملی کرمان

درصد	تعداد	کیفیت اجرای پروژه
۶۶,۷	۷۰	خوب
۳۳,۳	۳۵	متوسط
۱۰۰	*۱۰۵	جمع کل

\* تعداد ۵۳ پروژه به دلیل احداثی نبودن یا عدم شروع عملیات اجرایی یا پوشیده بودن عملیات اجرا شده (مانند لوله گذاری) قابل اظهار نظر در خصوص کیفیت اجرا نمی باشند.

#### ۴. بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها:

بر اساس بازدید به عمل آمده پیشرفت فیزیکی ۷۶ پروژه بیش از ۷۵ درصد می باشد. وضعیت پیشرفت فیزیکی مابقی پروژه ها در جدول زیر آورده شده است.

#### ۴- وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های ملی بازدید شده کرمان

درصد	تعداد	درصد پیشرفت فیزیکی
۱۹	۳۰	۰-۲۵٪
۱۵,۹	۲۵	۲۵-۵۰٪
۱۷	۲۷	۵۰-۷۵٪
۴۸,۱	۷۶	۷۵-۱۰۰٪
۱۰۰	۱۵۸	جمع کل

۵. علل تأخیر در اجرای پروژه ها:

علل تأخیر در اجرای پروژه ها به شرح جدول زیر می باشند:

۵- علل تاخیر در اجرای پروژه ها

علت تأخیر	تعداد	درصد
پرداختی خزانه	۱	۰,۷
دستگاه اجرایی	۶	۴,۴
کمبود اعتبار مصوب	۴۱	۳۰,۴
کمبود تخصیص	۷۹	۵۸,۵
سایر	۲	۱,۵
پیمانکار	۳	۲,۲
کمبود مصالح	۲	۱,۵
مشاور طراح	۱	۰,۸
جمع کل	۱۳۵	۱۰۰

۶. نحوه ارجاع کار:

از مجموع پروژه های موردبازدید نحوه ارجاع کار ۹۲ پروژه، معادل ۶۳ درصد، از طریق مناقصه عمومی می باشد. وضعیت ارجاع کار برای سایر پروژه ها در جدول زیر آورده شده است:

۶- جدول نحوه ارجاع کار پروژه ها

نحوه ارجاع کار	تعداد	درصد
مناقصه عمومی	۹۲	۶۳
مناقصه محدود	۴	۲,۷
عدم الزام	۹	۶,۲
ترک تشریفات	۲	۱,۴
استعلام	۳۹	۲۶,۷
جمع	۱۴۶*	۱۰۰

\*وضعیت نحوه ارجاع کار برای ۱۲ پروژه بدلیل عدم شروع فرآیند ارجاع کار مشخص نبوده است.

## ۷. مبانی نرخ قرارداد

مبانی نرخ قرارداد ۷۱ پروژه، از پروژه های مورد بازدید معادل ۴۸ درصد، فهرست بهای سازمان می باشد. وضعیت ارجاع کار برای سایر پروژه ها در جدول زیر آورده شده است:

### جدول ۶- مبانی نرخ قرارداد پروژه ها

نحوه ارجاع کار	تعداد	درصد
فهرست بهای سازمان	۷۱	۴۸,۶
فهرست بهای خاص	۱	۰,۷
بخشنامه سرجمع	۲۶	۱۷,۸
سایر	۴۸	۳۲,۹
جمع	۱۴۶	۱۰۰

\*مبانی نرخ قرارداد برای ۱۲ پروژه بدلیل عدم شروع فرآیند ارجاع کار مشخص نبوده است