



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

گزارش نظارتی پروژه های ملی استانی شده استان کرمان

مدیریت نظام فنی و اجرایی

سال ۱۳۹۷

در سال ۹۷ از ۳۰ پروژه ملی استانی کرمان بازدید به عمل آمده و برای هر یک از پروژه ها گزارش نظارتی تهیه شده است.

از جمع بندی گزارش نظارتی پروژه های بازدید شده نتایج وضعیت کلی پروژه ها از لحاظ نوع پروژه، نحوه اجرای پروژه، کیفیت اجرای پروژه، پیشرفت فیزیکی، علل تأخیر در اجرای پروژه ها، نحوه ارجاع کار و مبانی نرخ قرارداد به شرح زیر به دست آمده است.

۱. نوع پروژه ها:

از ۳۰ پروژه بازدید شده ۲۴ پروژه احداثی و توسعه ای بوده اند وضعیت سایر پروژه ها به شرح جدول زیر می باشد:

۱- نوع پروژه

نوع پروژه	تعداد	درصد
احداث	۲۳	۷۶,۶
تجهیز	۲	۶,۷
تعمیرات	۲	۶,۷
توسعه	۱	۳,۳
مطالعه	۲	۶,۷
جمع کل	۳۰	۱۰۰

۲. نحوه اجرای پروژه ها

۲۹ پروژه مورد بازدید به صورت پیمانی و تنها یک پروژه به صورت امانی پیمانی مبادله شده اند که بر این اساس بیش از ۹۶ درصد پروژه ها به صورت پیمانی مبادله شده اند.

۳. کیفیت اجرای پروژه:

۲۵ پروژه از ۳۰ پروژه بازدید شده مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته اند که ۱۷ پروژه معادل ۶۸ درصد از نظر کیفی، خوب ارزیابی شده اند. کیفیت اجرای مابقی پروژه ها در جدول زیر آورده شده است:

۳- نتایج ارزیابی کیفی پروژه های ملی استانی کرمان

درصد	تعداد	کیفیت اجرای پروژه
۶۸	۱۷	خوب
۳۲	۸	متوسط
۱۰۰	*۲۵	جمع کل

* تعداد ۵ پروژه به دلیل احداثی نبودن یا عدم شروع عملیات اجرایی یا پوشیده بودن عملیات اجرا شده (مانند لوله گذاری) قابل اظهارنظر در خصوص کیفیت اجرا نمی باشند.

۴. بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها:

بر اساس بازدید به عمل آمده پیشرفت فیزیکی ۱۴ پروژه بیش از ۷۵ درصد می باشد. وضعیت پیشرفت فیزیکی مابقی پروژه ها در جدول زیر آورده شده است.

۴- وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های ملی استانی بازدید شده کرمان

درصد	تعداد	درصد پیشرفت فیزیکی
۶,۷	۲	۰-۲۵٪
۲۳,۳	۷	۲۵-۵۰٪
۲۳,۳	۷	۵۰-۷۵٪
۴۶,۷	۱۴	۷۵-۱۰۰٪
۱۰۰	۳۰	جمع کل

۵. علل تأخیر در اجرای پروژه ها:

علل تأخیر در اجرای پروژه ها به شرح جدول زیر می باشند:

۵- علل تأخیر در اجرای پروژه ها

علت تأخیر	تعداد	درصد
کمبود اعتبار مصوب	۱۱	۳۸
کمبود تخصیص	۱۶	۵۵,۲
کمبود مصالح	۱	۳,۴
تهیه زمین	۱	۳,۴
جمع کل	۲۹	۱۰۰

۶. نحوه ارجاع کار:

از مجموع پروژه های موردبازدید نحوه ارجاع کار ۲۸ پروژه، معادل بیش از ۹۳ درصد، از طریق مناقصه عمومی می باشد. وضعیت ارجاع کار برای سایر پروژه ها در جدول زیر آورده شده است:

جدول ۶- نحوه ارجاع کار پروژه ها

نحوه ارجاع کار	تعداد	درصد
مناقصه عمومی	۲۸	۹۳,۴
عدم الزام	۱	۳,۳
ترک تشریفات	۱	۳,۳
جمع	۳۰	۱۰۰

۷. مبانی نرخ قرارداد

مبانی نرخ قرارداد ۱۷ پروژه مورد بازدید، معادل بیش از ۵۶ درصد، فهرست بهای سازمان می باشد. وضعیت مبانی نرخ قرارداد برای سایر پروژه ها در جدول زیر آورده شده است:

جدول ۷- مبانی نرخ قرارداد پروژه ها

درصد	تعداد	نحوه ارجاع کار
۵۶,۷	۱۷	فهرست بهای سازمان
۴۳,۳	۱۳	فهرست بهای خاص
۱۰۰	۳۰	جمع